# 監察院長期追蹤監督
# 促使曾南烏3水庫清淤達935萬立方公尺

## ~緣起與發現~

民國（下同）97年卡玫基颱風與98年莫拉克颱風，造成曾文、南化及烏山頭水庫大量淤積土砂，使該等水庫蓄水量大幅減少。立法院遂於99年4月20日三讀通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，並經總統於同年5月12日公布實施，期能延長水庫壽命及穩定南部供水，惟曾文、南化及烏山頭水庫之主管機關歷年來辦理水庫浚渫情形是否確實，為督促政府相關機關確實改善，乃立案調查。

## ~改善與處置結果~

經監察院完成調查，並持續追蹤改善情形後，「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」於99年5月12日經總統公布後施行6年，經濟部已於105年5月24日以經水字第10504602420號公告施行期限至105年5月11日廢止。行政院所復曾文水庫6年計畫清淤524萬立方公尺，實際清淤計736.481萬立方公尺，達成率141%；南化水庫6年來計畫清淤108.5萬立方公尺，實際清淤共計172.39萬立方公尺，達成率158.9%；烏山頭水庫6年計畫清淤11.6萬立方公尺，實際清淤計26.81萬立方公尺，達成率231%，曾南烏3水庫實際清淤總計達935.681萬立方公尺，有效蓄積水源以供不時之需。

糾正案　調查案